

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 3 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2-3

工程名称: 宁强县村级光伏电站建设项目

监 理 工 作 情 况	检查张家山支架安装。 部分场地因道路积雪, 暂停施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西鼎晟	张家山支架安装 25%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田在欣, 申宇, 董浪军, 刘俊俊。		
记录人: 董浪军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武。

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建