

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 4 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -2-3°

工程名称: 宁城县村农光伏电站建设项目

监
理
工
作
情
况

检查滴水铺自检查缺及外线接入. 变压器及并网柜已放置.
检查奇林咀外线接入. 变压器. 并网柜已放置.
检查毕平寺外线接入. 具备并网条件.
检查张新山支路反组件安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西鼎鼎

张新山组件安装30%. 支路安装35%.

八庙河3孔30个.

火砂. 王家沟路积雪. 施工人员与机械无法进场. 停工休息.

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在欣. 李亨. 董浪军. 刘俊俊.

记录人: 董浪军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

