

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 6 日

星期: 天

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

天气: 阴
气温: -1-4°

监 理 工 作 情 况	检查王木示, 作罗等. 勾为表沟-二里坝沟缺整改 检查张家山支架及组件安装. 检查滴水铺及尔家坝已完工. 等待电力局并网.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	陕 西 鄂 尔 多 斯	张家山支架安装45%. 组件安装35%. 八庙河护坡及场平正册修整. 火石台道路积雪未化. 施工人员及机械无法进场	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	田在伙 董浪军 刘俊俊		
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建