

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 7 日

星期: 一

工程名称: 宁津县村级光伏电站建设

天气: 阴
气温: -3~3

监 理 工 作 情 况	检查八庙河引孔及放线. 有部分桩点间距较大. 已通知于现场进行整改. 检查张家山支架及组件安装. 检查李林咀、朱家坝围栏安装. 放点完毕. 材料因道路积雪. 无法进入场地.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	陕 西 鼎 鼎	八庙河引孔完成88%. 桩点放线完成. 张家山支架安装50%. 组件安装45%. 火石. 王庙河因道路积雪. 施工人员及机械无法进场.
本日现场监理人员: 田在欣, 董浪军, 刘俊俊.		
记录人: 董浪军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建