

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 11 日

星期: 五

工程名称: 宝应县村级光伏电站建设项目

天气: 阴

气温: -2-5

监 理 工 作 情 况	检查张家山支架及组件安装。 检查八庙河基础支模。 巡视四标: 陈谈沟、大长沟、曹家河、赵家坎及张家河, 正在 补缺整改中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕 西 鼎 鼎	张家山支架安装80%。组件安装15%。 八庙河钢筋笼倒运及基础支模。 火石凹道路积雪, 施工人员与机械无法进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田托欣, 董浪军, 刘俊俊。		
记录人: 董浪军。		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建