

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 15 日

星期: 二

工程名称: 宁津县村级光伏扶贫电站建设项目

天气: 中雪

气温: -2~4°

监 理 工 作 情 况	检查张家山支架及组件安装。 检查八庙河基础支架及桩基浇筑。 检查王家沟, 已具备并网条件, 等待电力局并网接入。 对一标桩基埋, 白果相对桩基初检。	
施 工 情 况	施工单位 陕西鼎晟	施 工 内 容 及 进 度 张家山支架安装96%, 组件安装96%, 组件接地线接入汇流箱, 逆变器安装完成。 八庙河桩基浇筑90%, 立杆安装完成43%。
其 它 事 项	初检问题: 1. 组件表面不平。 2. 组件接地松动。 3. 电缆管未封堵。	
本日现场监理人员: 田在收, 董良军, 刘俊俊。		
记录人: 董良军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建