

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 16 日

星期: 三

工程名称: 宁津县农村电网改造升级工程

天气: 阴

气温: -2 ~ 5℃

监 理 工 作 情 况	检查张家山支路. 组件安装. 汇流箱及逆变器有少部分螺栓未紧固. 电缆管口未用防火泥封堵. 已于现场督促整改. 检查王高沟围栏安装. 检查八庙河杆基浇筑及立柱安装. 对一杆亭明沟. 滴水槽. 朱家坝初检.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕 西 鼎 晟	张家山支路工程结束. 王高沟杆基. 围栏已安装完市. 八庙河杆基剩8个. 立柱安装80%. 接地线开挖30%. 火石因道路结冰. 施工人员及车辆无法进入.
其 它 事 项	初检问题: 1. 组件板面安装不平. 2. 杆基未紧固. 缺少螺栓. 3. 杆头未放置于横钢上部.	
本日现场监理人员		田在欣. 董琅军. 刘俊俊.
记录人: 董琅军		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建