

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 18 日

天气: 阴
气温: -4~3℃

星期: 五
工程名称: 沭阳县付级光伏扶贫电站建设项目

监 理 工 作 情 况	检查八庙河接地沟开挖, 部分地区深度不符合设计要求, 已于现场通知整改. 检查四标: 涌溪沟, 大长沟, 曹家河赵家坎及张家河沟, 整改.	
施 工 情 况	施工单位 陕西鼎鼎	施 工 内 容 及 进 度 五家沟, 草厂, 大竹坝等待电力局并网. 八庙河接地沟开挖65%. 火石田道路积雪, 施工人员及车辆无法进入, 暂停施工.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 田林欣, 董浪军, 刘俊俊. 记录人: 董浪军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明武	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建