

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 20 日

星期: 二

工程名称: 新修村级光伏扶贫电站建设

天气: 阴

气温: -2-5°

监 理 工 作 情 况	检查八庙沟支架及木架条安装。 检查一标青明川、朱家坝、白果树、滴水铺消缺整改。 检查五标二里坝、白杨沟、华严寺消缺整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕 西 鼎 晟	八庙沟铝合金支架安装、支架安装、接地扁铁焊接、接地沟回填。 火石子因道路积雪、下电人员及材料未到达现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣 董浪军 刘俊俊	
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建