

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 21 日

星期: 二

工程名称: 宝应县林村级光伏电站建设项目

天气: 晴
气温: -5-6

监
理
工
作
情
况

检查八庙河支架安装, 有部分螺栓/缺少弹垫, 已通知施工方现场整改。
检查八庙河组件安装。
检查田桥站场, 张家河, 曹家河, 赵家河, 大长沟消水站。
次。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西鼎晟

八庙河支架安装 15%, 组件安装 10%, 接地扁铁焊接。
火电内道路积雪, 施工队与机械队无法进场。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田在欣, 董浪军, 刘俊俊

记录人: 董浪军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建