

监 理 日 志

工程名称: 新县界岭村光伏扶贫电站建设项目

日期	2017 年 1 月 23 日 星期三	气候	晴	气温	-4-6℃.
监理人员动态:	田林收. 董振军. 刘俊俊.	材料进场、取样见证、合格情况: 材料已全部批号并抽检合格			
施工方人员动态:	施工1人/8人.				
施工机械动态:	挖掘机一台.				
施工进度情况	草帽. 木竹坝. 王家沟. 等待并网. 八庙河支排安装61%. 汇流箱. 逆变器安装完. 组件安装41%. 接地扁铁焊接80%. 交流电缆敷设完. 接地线. 电缆沟回填70%.				
检查发现的问题	八庙河汇流箱. 逆变器安装过高. (中心点距地面垂直距离超1.5米). 检查. 流溪沟. 大长沟. 曹家沟. 及张家河. 荒地坝. 曹家沟. 泥岩坝. 柏木树沟. 郑家坝. 八海河消缺整改. 有部分焊点未焊牢.				
处理措施、意见、结果	严格按照设计图纸施工及消缺整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	董振军	总监签阅	张昭武		

