

监 理 日 志

工程名称: 新修村级光伏扶贫项目

日期	2019年 1月 28日 星期 二	气候	阴云	气温	0-4℃.
监理人员动态:	田在欣. 董浪军. 刘俊俊.	材料进场、取样见证、合格情况: 材料已全部到场. 并初检合格.			
施工方人员动态:	施工方人员 17人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	草棚. 大竹坝. 瑞(沟)等待并网. 八庙沟支架安装完成95%. 组件安装完成88%. 围栏安装完成45%. 巡视: 木子(白果树). 滴拔井. 余家坝. 李坝山. 李村咀)有部分螺栓未紧固. 已于现场通知整改.				
检查发现的问题	八庙沟支架安装部分螺栓未使用弹垫.				
处理措施、意见、结果	严格按照设计图及行业标准及大规范进行施工. 已于现场通知整改. 并于明日安排人员复查.				
协调内容或其他	火石子因道路积雪. 施工队及车辆无法驶入.				
记录人	董浪军	总监签阅	张昭武		

