

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目一期

日期	2019年4月19日 星期五	气候	阴	气温	10-17℃
监理人员动态:	李云、任远斌		材料进场、取样见证、合格情况: 电缆进场1860米。		
施工方人员动态:	现场施工人员6人				
施工机械动态:	运输车1台、吊车1台				
施工部位及进度情况	1. 1#厂房屋面电缆吊运作业。 2. 1#厂房屋面光伏直流电缆敷设。				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未正确佩戴安全帽。 2. 吊车作业时未设临时警示线。 3. 因今日风力4-5级, 现场吊运时要求做好防护措施。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员须正确佩戴安全帽。 3. 吊车作业时须设警示线。				
协调内容或其他	1. 每周例会。2. 业主、施工、监理三方进行安全大检查。				
记录人	李云		总监签阅	肖守明	

