

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 20 日

天气: 多云
气温: 7-11℃

星期: 五
工程名称: 宜兴市恒大家具产业园项目(一期) (改扩) 工程

监 理 工 作 情 况

- ① 20日项目部监理人员陪同业主方考察大舍项目情况
- ② 施工单位对桩基基础砌墙, 监理检查发现水泥砂浆配比不达标, 有水泥块等异物掺入, 现场要求施工单位重新添加砂浆。
- ③ 桩基基础预埋钢筋间距与米数未做处理, 现场要求施工单位对间距进行测量, 以间距处理。
- ④ 桩基基础钢筋进行焊接, 个别部位存在气焊现象, 已

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南建设有限公司

- ① 桩基基础砌墙。
 - ② 桩基基础按图焊接花工(5x10)钢筋。
 - ③ 采购模板, 方木。
- 今日施工人数13人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

顾俊有 董晓军

记录人: 董晓军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 顾俊有

