

监 理 日 志 ()

日期: 2013 年 11 月 2 日

星期: 五

天气: 晴
气温:

工程名称: ~~益善恒木家居产业园光伏发电项目~~ (皮阿诺)

监 理 工 作 情 况	今日检查: ①对箱变基础制模进行复查, 符合要求. ②对D号楼夹头、檩条安装进行检查, 发现个别夹头未安装弹垫要求施工方进行整改. ③对施工方运输支架的施工人员进行安全教育.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南 鸿源	①D号楼夹头檩条安装 (4人) ②材料运输 (2人) ③箱变基础制模 (2人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱
记录人: 朱		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田