

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 9 日

星期: 五

工程名称: 江苏永联钢铁产业生态园光伏发电工程

天气: 晴

气温:

监
理
工
作
情
况

①对皮阳港口厂房未决及标准厂房进行柱顶荷载符合
设计要求
②对箱变基础皮阳港口进行浇筑箱变基础
位督促施工队及时进入施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南
永源

皮阳港口厂房未决及标准厂房 7人(上午)
箱变基础浇筑 7人 8方(下午)

其
它
事
项

光伏组件到货 48箱. 0.4mm.

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):