

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 29 日

星期: 四

工程名称: 盐城经济技术开发区污水处理厂二期工程

天气: 晴
气温: 15℃

1. 对皮阿诺厂属组件吊装进行巡查, 督促施工做好安全防护工作。

2. 对皮阿诺厂属组件吊装巡查, 发现个别组件倒运时, 存在一个人背组件, 已通知施工方采取措施以资纠正。

3. 对曲美箱变基础土方开挖进行巡视。

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
湖南鸿源	皮阿诺组件吊装 3 人 皮阿诺组件倒运 5 人 皮阿诺组件摆放 2 人
沐阳振宇	曲美箱变基础土方开挖 4 人

其它事项

本日现场监理人员: 朱如、田国存、任运成

记录人: 朱如

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国存

