

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 6 日

星期: 四

工程名称: 盐城恒大文化旅游城项目光伏发电工程

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 对曲美厂区箱变砌体进行检查, 符合设计要求。 2. 对曲美厂区预制舱基础土方开挖进行检查。 3. 对皮阿诺1号厂房汇流箱安装进行检查, 安装间隙不符合要求, 要求施工方进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 湖南 修源 临湘 振亨	施 工 内 容 及 进 度 皮阿诺电缆桥架安装 4人 皮阿诺1号厂房汇流箱安装 3人 皮阿诺C号厂房材料搬运 4人 曲美箱变基础砌体 4人 曲美预制舱基础开挖 3人
其 它 事 项	(空白)	
本日现场监理人员: 朱如 田同有 任远威 记录人: 朱如 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有		

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建