

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 10 日

天气: 晴
气温: _____

工程名称: 宝应恒大家居产业园光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 今日监理项目部检查情况
1. 对曲美项目箱变基础模板浇筑进行旁站
 2. 曲美项目预制舱土方开挖进行检查
 3. 皮阿诺项目1号厂房电缆桥架敷设进行检查
 4. 1号厂房接地扁铁焊接存在气孔, 不符合规范要求, 要求施工方进行返工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南
湘源

1. 皮阿诺1号厂房电缆桥架敷设 2人
接地扁铁焊接 2人

恒湘
振宇

2. 曲美项目箱变基础模板浇筑 6人
预制舱土方开挖 2人

其
它
事
项

本日现场监理人员

田同友 宋磊 任远成

记录人:

任远成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同友

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建