

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大宜居联盟产业园光伏发电项目

日期	2019年1月18日星期五	气候	晴	气温	0-9°
监理人员动态: 施工现场监理二人 施工方人员动态: 施工现场 7人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 电缆桥架二车		
施工部位进度情况	今日施工人员对业主公司调拨转运, 致本项目二车电缆桥架进行卸车入库				
检查发现的问题	监理项目部对现场情况进行检查 发现施工人员在进进行桥架卸车入库中有磕碰导致个别桥架边角变形现象				
处理措施、意见、结果	监理项目部现场要求施工人员在桥架卸车入库中严禁出现磕碰现象, 要做到轻拿轻放, 入库规正				
协调内容或其他	召开周监理会议, 对本周施工情况以及下步安排进行详细安排				
记录人	任远威	总监签阅	田国南		

