

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大物业服务有限公司光伏发电项目

日期	2019年3月20日星期三	气候	阴	气温	11-20°
监理人员动态:	施工现场两人	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态:	施工现场1人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1#厂房屋面光伏发电区安装电缆桥架, 2#厂房屋面光伏发电区安装光伏组件				
检查发现的问题	巡查过程中发现个别施工人员 未穿戴反光背心				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员整改,并口头 警告。				
协调内容或其他	现场安全巡视检查未发现重大安全隐患				
记录人	李运成	总监签阅	苗宇明		

