

监 理 日 志 ()

日期: 2018. 年 10 月 24 日

天气: 多云
气温: 10-24℃

星期: 一
工程名称: 吴家恒大家居产业园配套设施项目(安置房)

监
理
工
作
情
况

- 房日监理项目部检查梁支模, 发现以下问题:
- ①. 圈梁模板梁口处, 破缝太大, 要求重新制作.
 - ②. 单片模板平整不在一个平面上, 要求调整.
 - ③. 边梁未按图施工支模, 设计要求厚度100mm, 实际现场70mm, 要求按图整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南
建政
有限公司

- 今日施工:
- ①. 二次浇筑圈梁砌墙.
 - ②. 梁模板拆除下料.
 - ③. 圈梁模板加固焊接.
- 今日施工12人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

周同有 董强军

记录人:

董强军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周同有

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建