

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联塑产业园光伏安装项目

日期	2019年3月11日 星期一	气候	晴	气温	3-18°
监理单位动态:	施工现场两人	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏支架、檩条进场			
施工方人员动态:	施工现场五人				
施工机械动态:	20T吊车				
施工部位进度情况	施工现场今日进场, 对同进场的光伏支架、檩条此 行吊装至屋面光伏区				
检查发现的问题	监理单位在对曲美厂区进场光伏支架、檩条 吊装过程进行旁站过程中, 发现施工人员在 吊装过程过未拉警戒线				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员现场整改, 拉起警戒线以便提醒作业人员				
协调内容或其他	同公司商务部沟通, 暂停皮阿诺项目, 同时曲 美项目开工				
记录人	任远威	总监签阅	李云		



监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联建项目 国光光伏发电项目

日期	2019年3月11日 星期一	气候	晴	气温	3-12
监理单位动态:	施工现场二		材料进场、取样见证、合格情 无		
施工方人员动态:	施工现场二				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工队对厂区临建仓库内的物资进行整理、倒运、汇流箱、电缆桥架				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	同公司商务部沟通从今日起关闭本项目, 同时开启曲美项目				
记录人	何延成		总监签阅	李云	

