

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大幸福里项目光伏发电项目一期

日期	2019年4月3日星期三	气候	多云	气温	9-20°
监理单位动态:	施工现场两人	材料进场、取样见证、合格情况 3X70高压电缆 160米			
施工方人员动态:	施工现场六人				
施工机械动态:	皮卡车一辆				
施工进度情况	施工人员对1号屋面光伏区进行电缆桥架支架安装 转运3X70高压电缆并敷设				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行检查中 发现个别施工人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员现场整改 并口头警告				
协调内容或其他	现场安全巡查,未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	蓝守刚		

