

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大光伏屋顶光伏项目一期

日期	2019年4月14日 星期一	气候	晴	气温	8-20
监理人员动态:	施工现场 2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工现场 6人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 清理打扫屋顶光伏区施工垃圾 2. 屋顶光伏区 MC4 插线连接 3. 箱变基础接地焊接				
检查发现的问题	监理次日对施工现场进行检查发现 1. 焊接时施工现场未放置灭火器 2. 个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	监理次日要求施工人员现场整改 1. 暂停焊接作业, 准备灭火器以后开始继续施工 2. 要求施工人员正确佩戴安全帽				
协调内容或其他	现场安全隐患整改, 报请监理单位				
记录人	任远成	总监签阅	薛明		

