

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟辛中光伏发电项目一期

日期	2019年4月23日星期二	气候	多云	气温	15-25°
监理单位动态:	施工现场两人	材料进场、取样见证、合格情况: 绝缘桥架: 24米			
施工方人员动态:	施工现场五人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 1#屋面光伏区镀锌接地扁铁焊接 2. 绝缘桥架安装				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行检查发现 镀锌接地扁铁焊接过程中存在未满焊 现象				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求现场施工人员进行整改 镀锌接地扁铁焊接过程中不能存在未满 焊或漏焊现象				
协调内容或其他	检查施工现场安全, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远成	总监签阅	黄宇明		

