

# 监 理 日 志

工程名称: 兰考小营居民联村户光伏发电项目一、由美

|                    |                                        |    |                 |     |       |
|--------------------|----------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期                 | 2019年4月26日星期五                          | 气候 | 阴               | 气温  | 8-16° |
| 监理人员动态:            | 施工现场两人                                 |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态:           | 施工现场12人                                |    |                 |     |       |
| 施工机械动态:            | 20T吊车一辆                                |    |                 |     |       |
| 施工部位<br>施工进度<br>情况 | 1#屋頂3X95高压电缆敷设约280米                    |    |                 |     |       |
| 检查发现的<br>问题        | 监理项目部对施工现场进行巡查发现个别施工人员在电缆敷设过程中未佩戴防护手套。 |    |                 |     |       |
| 处理措施、<br>意见、结果     | 监理项目部要求施工人员现场整改电缆敷设过程中必须佩戴防护手套         |    |                 |     |       |
| 协调内容或<br>其他        | 现场安全检查,未发现重大安全隐患                       |    |                 |     |       |
| 记录人                | 任远威                                    |    | 总监签阅            | 苟守明 |       |

