

监 理 日 志

工程名称: 兰考市大寨居联建户用光伏发电项目一期

日期	2019年5月1日 星期三	气候	晴	气温	13-25°
监理人员动态: 施工现场两人 施工方人员动态: 施工现场五人 施工机械动态: 叉车 - 一辆			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 1#屋面电缆桥架盖板安装固定 2. 清理1#屋面利于施工垃圾 3. 倒运利于3x95高压电缆				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 屋面施工垃圾未清理到位				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员在现场 整改, 对屋面光伏区进行二次清理				
协调内容或其他	1. 工程工作联系单一份, 施工队暂时离场 2. 现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗宇明		

