

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大安居联建项目3期光伏发电项目一期

日期	2022年5月21日 星期二	气候	多云	气温	16-24°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工现场5人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1. 二次设备电缆敷设 2. 1#屋面光伏区排查, 为下步并网发电做准备				
检查 发现 的 问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 1#屋面光伏区电缆桥架存在侧面多余孔洞 未做封堵。				
处理 措施 、 意见 、 结果	监理人员要求现场施工队进行整改 排查屋面光伏区所有电缆桥架, 存在侧面 多余孔洞的进行封堵				
协调 内容 或 其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	高宇明		