

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大客屋联塑产业园光伏发电项目一 大自然

日期	2017年7月17日星期三	气候	阴转小雨	气温	20-31°
监理人员动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋: 2吨		
施工方人员动态:	施工人员7人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 1#、2#、3#、箱变基础人工土方开挖 2. 1#、2#、3#、箱变基础底部钢筋绑扎				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 施工人员在钢筋绑扎过程中存在 绑扎间距未达到图纸要求				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行现场整改 对绑扎过程中存在未达到图纸部分 进行重新绑扎				
协调内容及其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	胡平国	

