

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大客居联盟产业光伏发电项目一大自然

日期	2019年7月18日 星期四	气候	晴	气温	25-38°
监理人员动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土: 17方 镀锌接地扁铁: 450根		
施工方人员动态:	施工队人员 7人				
施工机械动态:	混凝土泵车一辆				
施工部位进度情况	1#、2#、3#箱变基础底板浇筑				
检查发现的问题	监理单位对浇筑现场进行检查发现浇筑前箱变基础底部垃圾未清理完毕。				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工队人员现场整改, 底板垃圾清理干净后方可进行浇筑作业				
协调内容及其他	1. 旁站监理记录表1份 2. 设备材料开箱检查记录表1份 3. 同业主项目部、施工项目部、施工图纸设计单位召开 施工图纸会审, 施工图纸会审纪要1份 4. 现场安全巡查, 发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	莫宇明	

