

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大营镇联兴乡卫生院光伏发电项目一大单化

日期	2019年 7月 25日 星期 四	气候	晴	气温	24-35
监理单位动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工队6人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 1#箱变基础内外抹灰. 2. 2#、3#箱变基内电缆支架安装				
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查发现 1#箱变基础内外抹灰所用砂浆配比 不正确				
处理措施、意见、结果	监理员要求施工队现场整改, 砂浆 水泥配比必须符合设计要求				
协调内容及其他	1. 监理检查记录表 1份 2. 现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	董守明	

