

# 监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大幸福里二期光伏发电改造一期光伏

|            |                                           |      |                            |    |        |
|------------|-------------------------------------------|------|----------------------------|----|--------|
| 日期         | 2019年8月6日星期二                              | 气候   | 阴转中雨                       | 气温 | 24-33° |
| 监理单位动态:    | 4人                                        |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>混凝土: 76 |    |        |
| 施工方人员动态:   | 施工队4人                                     |      |                            |    |        |
| 施工机械动态:    | 混凝土一车                                     |      |                            |    |        |
| 施工部位进度情况   | 1. 二次结构底部钢筋绑扎<br>2. 二次结构底部混凝土浇筑           |      |                            |    |        |
| 检查发现的问题    | 监理人员对施工队现场混凝土浇筑进度进行检查<br>发现浇筑前基础底部垃圾未清理完毕 |      |                            |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 监理人员要求施工队进行现场整改, 清理<br>完毕后方可进行浇筑          |      |                            |    |        |
| 协调内容及其他    | 1. 督促监理记录表填写<br>2. 现场安全检查, 未发现安全隐患        |      |                            |    |        |
| 记录人        | 4人                                        | 总监签阅 | 黄宇刚                        |    |        |

