

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富康联塑产业园光伏发电项目一期自然

日期	<u>2019</u> 年 <u>8</u> 月 <u>12</u> 日星期 <u>一</u>	气候	<u>雨</u>	气温	<u>22-33°</u>
监理人员动态: <u>任远成</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工员 3人</u>					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 一、二次能基出模板拆除 2. 二次能基出外抹灰				
检查发现的 问题	监理人员对施工现场进行巡查。 发现施工现场水泥砂浆配比不规范 砂浆呈土黄色				
处理措施、 意见、结果	监理人员要求施工员按出图纸规范 要求配比水泥砂浆				
协调内容 及其他	现场安全检查 未发现重大安全隐患				
记录人		<u>任远成</u>		总监签阅 <u>董宇刚</u>	

