

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富悦里项目 1#楼光伏发电项目一期			
日期	2019年 5月 12日 星期 四	气候	晴 气温 25-36
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	通信光纤电缆 敷设		
检查发现的问题	监理员对施工现场进行巡查发现 在包绕敷设过程, 预埋管 管口存在划伤 光纤表皮受损		
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员对预埋管管口进行 处理, 防止光纤表皮二次损坏		
协调内容及其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患		
记录人	任远威	总监签阅	董守明

