

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏安装二期工程——大自然

日期	2019年9月29日	星期	三	气候	晴	气温	22-32°
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:				2x70高压电缆: 1832米			
施工机械动态:				2x125高压电缆: 1255米			
				485通信电缆: 336米			
				檩条: 1686根			
				铝导轨: 1200米			
施工部位进度情况	1. 1#屋面光伏区放线定位安装完成 2. 1#屋面光伏区檩条搬运与安装 3. 吊装檩条至一#屋面光伏区, 监理人员现场旁站						
检查发现的问题	监理单位对吊装作业现场进行全程安全旁站 发现: 吊装过程中施工人员无安全意识, 随意 在吊车旁走动						
处理措施、意见、结果	监理单位现场对施工人员进行批评教育 并告知施工负责人每次特种作业时必须做 安全交底						
协调内容及其他	1. 现场安全抽查无重大安全隐患 2. 安全旁站监理记录表一份						
记录人		任远威		总监签阅		黄宇明	

