

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大营镇联盟村光伏发电项目一期

日期	2019年9月2日 星期一	气候	多云	气温	21-30°
监理人员动态: 左远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工队13人					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 1#组光伏区支架横梁安装 2. 1#组光伏区横梁连接片安装 3. 1#组光伏区中压块安装 4. 中压块组装				
检查发现的 问题	监理人员对施工现场进行巡查发现: 因中压块组装施工队是施工队目前在当地请 的临时施工队, 存在中压块组装过程中缺少弹片现 象				
处理措施、 意见、结果	监理人员现场对中压块组装施工队进行现 场交底并告知组装过程中在每一个中压块都 不可以缺少弹片, 要求施工队全面检查已经安 装完成的所有中压块				
协调内容 及其他	现场安全检查, 发现重大安全隐患				
记录人		左远威		总监签阅 苗学刚	

