

监 理 日 志

工程名称: 兰新铁路客专联户产业光伏发电项目—大沟处

日期	2019年9月9日	星期	一	气候	晴	气温	21-30°
监理人员动态: 左远威				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员16人							
施工机械动态: 25T吊车一辆							
施工部位进度情况	1. 光伏组件吊运至屋顶面光伏区 2. 屋顶面光伏区光伏组件搬运分散						
检查发现的问题	监理人员对现场吊装作业进行安全旁站 发现施工人员安全意识较差, 吊装作业时在吊臂下来回走动						
处理措施、意见、结果	监理人员要求暂停吊装作业, 现场对施工人员进行安全教育						
协调内容及其他	1. 现场安全检查, 未发现重大安全隐患 2. 安全旁站监理记录表1份 3. 上一步材料开箱检查合格						
记录人		左远威		总监签阅		董守明	

