

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名居联盟户光伏发电项目一大自然

日期	2019年10月7日	星期	一	气候	多云	气温	15-19°
监理人员动态: 任远成					材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员5人							
施工机械动态: 16T吊车一辆							
施工部位进度情况	1. 4#屋顶光伏区电缆桥架安装 2. 1-3#箱变设备、一二次预制舱设备、封边 3. 11KV电缆到区、电缆桥架盖板、2x70、2x120直流电缆。 4. 市运电缆桥架接地扁铁到排间光伏区。						
检查发现的问题	监理人员对市运现场进行了安全警戒线发现市运作业时未拉设安全警戒线。						
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员暂停市运作业整改完成后继续作业						
协调内容及其他	1. 现场安全检查, 发现安全隐患。 2. 安全警戒线设置记录表一份						
记录人		任远成		总监签阅		苗宇明	

