

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富源联建项目光伏发电项目一期			
日期	2019年6月22日 星期二	气候	小雨
气温		14-19°	
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位进度情况	1. 4#光伏区电缆桥架安装 2. 9#光伏区电缆桥架安装		
检查发现的问题	监理人员对施工现场进行巡查。 发现个别电缆桥架安装过程中 存在少螺栓		
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工人员进行整改。 并全面检查以安装部分		
协调内容及其他	1. 现场安全巡查未发现重大安全隐患		
记录人	任远威	总监签阅	张宁明

