

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富居联创产业园光伏发电项目一期

日期	2019年10月25日 星期五	气候	晴	气温	13-21°
监理人员动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况: 高工: 22名		
施工方人员动态:	施工队				
施工机械动态:	高工车一辆, 振动棒				
施工部位进度情况	一、二次预埋管, 1-3#箱变基础底板混凝土浇筑				
检查发现的问题	监理单位对浇筑现场进行全程旁站 发现浇筑作业开始时基坑底部垃圾未 及时清理完毕				
处理措施、意见、结果	监理单位现场要求施工人员进行整改, 整改完毕后方可开始浇筑作业				
协调内容及其他	1. 现场经检查未发现重大安全隐患 2. 监理单位经记录在案				
记录人	任远威	总监签阅	李宇利		

