

监 理 日 志

工程名称: 三孝恒大家居联盟社区光伏发电项目一期			
日期	2015年 11月 10日 星期 四	气候	晴 气温 11-19°
监理单位动态:	任远成		材料进场、取样见证、合格情况: 导轨各类型号: 5172根 导电刺片 12591个 35边压块: 729个 导轨连接片: 3078个 20中压块: 18623个
施工方人员动态:	施工队 6人		
施工机械动态:	叉车一辆, 吊车一辆		
施工部位进度情况	导轨等材料吊运至1-8号屋顶光伏区		
检查发现的问题	监理人员现场巡检发现, 吊装作业时开始未及时拉设临时警戒线		
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工队立即整改, 拉设完警戒线后方可开始吊运作业		
协调内容及其他	1. 现场巡检, 发现重大安全隐患 2. 安全巡检监理记录表 1份		
记录人		任远成	总监签阅 李安科

