

监 理 日 志

工程名称: 王老恒家庄 联盟乡 业, 习光化发电站 早一改改

日期	2018年 11月 14日 星期 一	气候	晴	气温	11-21°
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 一、二次预制桩、井筒基础、圆梁混凝土浇筑 2. 导轨、起吊运至4-8井筒里光伏区 3. 平整 过路预埋管及路作土				
检查发现的问题	1. 监理人员对浇筑现场全程旁站, 发现浇筑过程中存在个别位置混凝土浇筑不到位 2. 监理人员对吊运作业进行全程旁站, 发现个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队现场整改, 对凹凸不平处进行二次处理 2. 现场对施工人员进行二次安全教育, 告知进入施工区必须戴安全帽				
协调内容及其他	1. 现场物巡查, 发现重大安全隐患 2. 监理旁站记录表 1份 3. 安全旁站记录表 1份				
记录人	任成成		总监签阅	苏寒科	

