

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大智慧农业示范光伏电站项目一期EPC

日期	2019年11月13日 星期三	气候	晴	气温	11-18°
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 施工员8人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 1#屋顶光伏区基础浇筑 2. 1#箱变基础模板安装 3. 2-3#箱变过路预埋管电缆沟/2处理				
检查发现的问题	监理人员对施工区域进行巡查发现 1#屋顶光伏区基础浇筑时个别柱头自浇筑 处未用结构胶二次封堵				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工区现场整改对 未用结构胶封堵柱头处进行了封堵				
协调内容及其他	现场检查巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人		4人		总监签阅 姜伟明	

