

监 理 日 志

工程名称: 兰考小屯家属区二期工程 光伏安装项目一 光伏板

日期	2019 年 11 月 26 日 星期 二	气候	阴	气温	0-8°
监理单位动态:	任远成		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工218/6人				
施工机械动态:	25T吊车一辆				
施工部位进度情况	1. 吊装光伏组件至 2#、3#屋顶光伏区 2. 2#、3#屋顶光伏区光伏组件搬运摆放				
检查发现的问题	监理单位对吊装现场与屋顶光伏组件搬运摆放现场 均进行安全旁站见证, 吊装作业开始前, 吊车周围未 拉设临时警戒线。				
处理措施、意见、结果	监理单位现场要求施工员暂停吊装作业, 拉设 警戒线后开始吊装作业。				
协调内容及其他	1. 现场安全巡查未发现重大安全隐患 2. 安全旁站监理记录表 1份				
记录人	任远成	总监签阅	苗宇明		



扫描全能王 创建