

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名都项目4#楼光伏安装项目一标段

日期	2019年11月27日 星期三	气候	阴	气温	-2-7°
监理单位动态:	任远成		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工队16人				
施工机械动态:	257吊车一辆				
施工部位进度情况	1. 吊运光伏组件, 将4#楼3层屋顶光伏区, 清理安全通道。 2. 3#、4#楼屋顶光伏区光伏组件搬运摆放。				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行安全专项检查, 吊运过程中存在施工人员在吊臂下行走的现象。				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工队现场整改, 并进行二次安全教育。				
协调内容及其他	1. 现场的巡查, 发现重大安全隐患。 2. 安全组整理记录表1份。				
记录人	任远成	总监签阅	苗守明		



扫描全能王 创建