

# 监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联塑产业园光伏发电项目一期光伏区

|            |                                                                  |    |                                  |     |       |
|------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----|-------|
| 日期         | 2019 年 11 月 30 日 星期六                                             | 气候 | 阴                                | 气温  | -1-5° |
| 监理人员动态:    | 任远威                                                              |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>一次控制柜: 1台 |     |       |
| 施工方人员动态:   | 施工人数 23人                                                         |    |                                  |     |       |
| 施工机械动态:    | 25T吊车一辆                                                          |    |                                  |     |       |
| 施工部位进度情况   | 1. 7#柜面光伏区光伏支架安装<br>2. 8#柜面光伏区光伏支架排压安装<br>3. 吊运一次控制柜设备, 监理人员现场旁站 |    |                                  |     |       |
| 检查发现的问题    | 监理人员对吊运现场进行全程旁站, 发现吊运作业开始前, 作业现场未拉设临时警示线                         |    |                                  |     |       |
| 处理措施、意见、结果 | 监理工程师暂停吊运作业, 拉设完毕临时警示线后继续开展吊运作业                                  |    |                                  |     |       |
| 协调内容及其他    | 1. 现场旁站巡查, 未发现重大安全隐患<br>2. 旁站记录监理记录齐全                            |    |                                  |     |       |
| 记录人        | 任远威                                                              |    | 总监签阅                             | 黄宁明 |       |



扫描全能王 创建