

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大幸福里二期光伏发电项目一期

日期	2024年12月6日	星期	五	气候	阴	气温	-2-8°
监理单位动态:	任远甫			材料进场、取样见证、合格情况: 二次预制构件设备: 1台 光伏组件: 4464块			
施工方人员动态:	施工队24人						
施工机械动态:	25T吊车一辆, 叉车一辆						
施工部位进度情况	1. 预置二次预制构件二次基础 5. 电缆沟人工土方开挖 2. 光伏组件卸车 3. 4组面光伏区光伏组件安装 4. 1组面光伏区电缆桥架支架安装						
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行安全专项检查, 发现: 1. 预置二次预制构件未拉设临边警示带 2. 光伏组件安装时个别区域存在未安装光伏组件现象 3. 电缆沟人工土方开挖时存在个别区域未封盖防护						
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工队立即整改: 1. 暂停吊运作业, 拉设临边警示带及安全防护 2. 现场整改区域压块未安装光伏组件现象, 并检查所有已安装完成部分 3. 现场整改, 并告知施工队进入施工区域必须封盖防护						
协调内容及其他	1. 现场安全巡查, 检查安全隐患 2. 安全专项检查记录表/约						
记录人	任远甫			总监签阅	任远甫		



扫描全能王 创建