

监 理 日 志

工程名称: 三孝口恒大家居联盟产业园光伏发电项目一期光伏

日期	2019年12月12日	星期	四	气候	多云	气温	1-7°
监理人员动态: 任远威 施工方人员动态: 班21人 施工机械动态: 67吊车一辆					材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 1#屋顶光伏区电缆桥架安装完毕 2. 2#屋顶光伏区电缆桥架安装完毕 3. 6#屋顶光伏区电缆桥架安装完毕 4. 6#厂房下电缆桥架安装 5. 6#屋顶光伏区光伏组件安装						
检查发现的 问题	监理人员对施工现场进行检查发现 1. 光伏组件安装过程中存在个别压块缺失问题 2. 电缆桥架安装过程中存在电缆桥架安装不规范现象						
处理措施、 意见、 结果	监理人员要求施工人员进行整改 1. 现场进行二次处理压块并检查合格后方可安装确保工程质量 2. 对电缆桥架安装进行二次整改, 确保工程质量						
协调内容 及其他	1. 现场整改完成, 未发现重大安全隐患						
记录人		任远威		总监签阅		苗宇翔	



扫描全能王 创建