

监 理 日 志

工程名称：兰考恒大恒大家具联盟产业园光伏发电项目-欧派

日期	2020年 3月 18日	星期 五	气候	晴	气温	9-21
监理人员动态：	徐远威			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：	施 工 人 员 17人					
施工机械动态：						
施工部位进度情况	1. 1#屋顶光伏区与屋顶接地扁铁焊接，均防腐处理 2. 4#屋顶光伏区逆变器端子、母线头制作验收 3. 6#屋顶光伏区与屋顶接地扁铁焊接 4. 8#屋顶光伏区与屋顶接地扁铁焊接					
检查发现的问题	监理人员随机上现场进行检查，发现 6#屋顶光伏区与屋顶接地扁铁焊接过程 中存在漏焊现象					
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工队现场进行整改，对存在漏焊现象的进行二次整改					
协调内容及其他	现场安全巡查，未发现安全隐患					
记录人	徐远威		总监签阅	苗宇明		



扫描全能王 创建